




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Júlio Paulo Marcelino, nº 50 – Vila Paiva | Varginha-MG | CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-3692 - (35) 3690-2042

OFÍCIO Nº: 15/2024

Varginha, 15 de março de 2024.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 13/2024



Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº13/2024 de autoria do nobre vereador Cristovão Vilas Boas após informações recebidas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, do Sr. William Gregório Grande, informamos o que se segue:

Atenciosamente,

CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo



13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA*Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB***De:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**Para:** Secretaria Municipal de Governo**A/c.:** Ilmo. Sr. Carlos Honório Ottoni Júnior**Assunto:** Resposta ao Processo nº 13527/2024 - Requerimento nº. 013/2024**Data:** 29/02/2024

Ilmo. Secretário,

No tangente ao Requerimento em epígrafe solicitando informações relativas à construção da Cemei do bairro Canaã, localizado na Rua Chile com a Av. Estados Unidos.

1. Foi estabelecido um cronograma para a obra? Ele vem sendo cumprido?

Sim, durante a licitação foi apresentado o cronograma para execução da obra, mas a empresa não vem cumprindo o cronograma, inclusive já foi impelidas diversas notificações.

2. Houve paralisação da obra? Se afirmativo, Justificar.

Não houve paralisação da obra apenas baixo efetivo de funcionários e morosidade no andamento da obra.

3. Quanto foi pago pela prefeitura para a conclusão da obra?

Valor inicial da obra: R\$ 3.836.017,71 e foi pago até o momento R\$ 1.945.427,79.

4. Existe cronograma com prazo de término?

Sim.

5. Se não há planejamento ou cronograma, justificar o motivo.

Existe um cronograma a ser cumprido a fiscalização está com atenção total nesse contrato, realizando diversas notificações que posteriormente poderão ser gerado multas e até a rescisão contratual.

Sem mais para o momento despedimo-nos.

Cordialmente,

William Gregório Grande
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Cronograma Físico Financeiro



L.F.
CONSTRUTORA

OBRA: CEME CANA
ENDEREÇO: AV. ESTADOS UNIDOS, BMY CANA - VARGINHA/MG
DATA BASE: 11/07/2022
EXECUÇÃO: 355 DIAS

REVISÃO: 1

Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços R\$	Peso %	Mês												Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	78.811,75	2,0	7.691,18	7.691,18	6.152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94	6.152,94	100,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135.881,81	3,5	13.588,18	13.588,18	10.870,53	10.870,53	10.870,53	10.870,53	10.870,53	10.870,53	10.870,53	10.870,53	10.870,53	10.870,53	100,00
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.208,04	0,3	4.483,62	5.604,52	1.120,90										100,00
	INFRAESTRUTURA	321.873,01	8,4	64.394,61	96.591,91	128.789,22	32.197,30									100,00
	SUPERESTRUTURA	1.114.595,36	28,1			167.164,81	222.913,08	222.913,08	278.541,34	222.913,08						100,00
	ALVENARIA	161.699,83	4,2					24.254,97	48.509,95	48.509,95	24.254,97	16.169,98				100,00
	COBERTURA	218.412,53	5,7						54.603,13	54.603,13	54.603,13	54.603,13				100,00
	REVESTIMENTOS DE PAREDES	371.405,57	9,7						37.140,56	92.851,39	111.421,87	92.851,39	37.140,56			100,00
	PAINÉIS DIVISÓRIOS/DIVISÓRIAS	13.590,68	0,4						3.397,67	3.397,67	3.397,67	3.397,67				100,00
	INSTALAÇÕES	608.685,97	15,3		30.434,30	30.434,30	121.737,19	121.737,19	91.302,90	60.868,60	91.302,90	60.868,60				100,00
	ESQUADRIAS	288.144,31	7,5						28.814,43	72.036,08	72.036,08	72.036,08	43.221,65			100,00
	PISOS	358.272,08	8,0		46.340,81	30.827,21			46.240,81	61.654,42	61.654,42	61.654,42				100,00
	PINTURAS	148.184,03	4,3							28.228,10	47.048,51	65.867,91	47.048,51			100,00
	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	17.071,85	0,4												17.071,85	100,00%
	TOTAL	3.836.817,71	100,00	2,35%	5,22%	9,78%	16,27%	10,06%	12,78%	13,54%	11,81%	11,58%	8,16%	3,77%	0,89%	3.836.817,71
	VALOR PERÍODO			90.167,28	800.150,48	376.376,91	391.071,68	325.928,71	490.080,76	519.511,20	465.363,14	444.223,53	312.830,84	144.434,16	34.095,32	

L.F. CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ 41.132.612/0001-15
SÓCIO/ADMINISTRADOR LUIZ FILIPE DE LIMA ALVES DAMASCENO
RG MG 11.780.128

41.132.612/0001-15


L.F. CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Rua Kitty Morais, 90
Bairro Santa Alice 2 - CEP 37.110-000
Elói Mendes - MG

41.132.612/0001-15

L.F. CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Rua Kitty Morais, 90
Bairro Santa Alice 2 - CEP 37.110-000
Elói Mendes - MG





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

OBRA: Execução das obras de construção do CEMEI Canaã

EMPRESA: Construtora LF Ltda

MEDIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	PAGO EM
1	120	12/04/2023	850.730,41	19/04/2023
2	129	20/06/2023	116.662,67	30/06/2023
3	136	15/08/2023	238.815,33	28/08/2023
4	159	04/12/2023	400.415,05	18/12/2023
5	166	12/01/2024	338.804,33	
TOTAL MEDIDO			1.945.427,79	
VALOR DA OBRA			1.945.427,79	
VALOR REMANESCENTE			1.890.595,92	
% Percentual Executado			50,71%	

POSIÇÃO ATÉ O DIA 28/02/2024